

# INFORME ESTADO DE SITUACIÓN SECPLA AL 07 DE JUNIO 2024



El presente documento da cuenta el estado que se encuentra SECPLA en sus distintas Unidades, con el objeto de hacer seguimientos a los distintos temas que se encuentran en desarrollo.

## **A.- INVERSIONES**

A continuación, se presentan en detalle las principales iniciativas que se están abordando actualmente en la SECPLA por área de inversión, fuente financiera, estado de tramitación y encargado del proyecto:

### **• INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE, VIALIDAD PEATONAL y TRANSPORTE URBANO**

En cuanto a la infraestructura vial, la Secretaría de Planificación Comunal tiene postuladas iniciativas a las siguientes fuentes de financiamiento:

#### **CIRCULAR 33**

##### **CONSERVACION DE VEREDAS DE CONCHALI, VII ETAPA, COMUNA DE CONCHALI**

**DESCRIPCIÓN:** El proyecto contempla la construcción de 40.652,40 m<sup>2</sup> de veredas de hormigón, desglosado en 14.984,2 m<sup>2</sup> de veredas de 7 cm de espesor, 24.210,9 m<sup>2</sup> de veredas reforzada de 10 cm de espesor, 363,9 m<sup>2</sup> calzadas de hormigón de 14 cm de espesor, 1.093,4 m<sup>2</sup> de baldosas táctiles para dispositivos de rodado, en diversas calles de las Unidades Vecinales n° 01, 10, 11, 12, 15, 16 y 40 del barrio sur de la comuna de Conchalí.

**MONTO:** \$2.548.840.000.

**ENCARGADO:** Freddy Hurtubia – Johanna Araya.

**ESTADO DE SITUACIÓN:** Iniciativa se encuentra postulada al GORE con ingreso mediante Oficio N° 1700/53 de fecha 13.05.2024. En revisión de la Unidad Financiera sin observaciones hasta esta fecha.

#### **PMU – LINEA TRADICIONAL (IRAL)**

##### **REPOSICIÓN DE CALZADA Y VEREDA MARSELLA**

**DESCRIPCIÓN:** El proyecto contempla la reposición de pavimentos del pasaje Marsella (entre Altona - Huechuraba) en la UV N° 27. Lo anterior mediante hormigón HCV cubriendo un área de 672.90 m<sup>2</sup> y una extensión de 224.30 metros lineales, junto con lo anterior el proyecto contempla la instalación de soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas).

**MONTO:** \$88.342.291

**ENCARGADO:** Pablo Navarro.

**ESTADO DE SITUACIÓN:** Iniciativa postulada mediante Oficio N° 1700/42 de fecha 25.04.2024, se encuentra corrigiendo observaciones emitidas por la URS con fecha 22.05.2024. **Fecha de entregas de las respuestas el día 07 de Junio.**

## REPOSICIÓN DE CALZADAS EN PASAJES TANGER Y REUMEN

**DESCRIPCIÓN:** El proyecto contempla la reposición de pavimentos en pasaje Reumen entre Vascongados y el fondo de calle y pasaje Tanger entre La Coruña y Av. Cardenal Jose María Caro, ubicados en las unidades vecinales N° 26 y 42. Lo anterior mediante hormigón HCV cubriendo un área de 926.06 m<sup>2</sup> y una extensión de 585 metros lineales, junto con lo anterior el proyecto contempla la instalación de soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)

**MONTO:** \$121.113.742

**ENCARGADO:** Pablo Navarro.

**ESTADO DE SITUACIÓN:** Iniciativa postulada mediante Oficio N° 1700/40 de fecha 25.04.2024, se encuentra corrigiendo observaciones emitidas por la URS con fecha 22.05.2024. **Fecha de entregas de las respuestas el día 07 de Junio.**

## REPOSICIÓN DE CALZADAS UNIDAD VECINAL 25

**DESCRIPCIÓN:** El proyecto contempla la reposición de la calzada, veredas, soleras y dispositivos de rodados del pasaje José María caro entre Vascongados & fondo del tramo y en pasaje Taitao entre Av. Pedro Fontova & fondo del tramo. Se contempla la reposición solo de la calzada y soleras. Se encuentra ubicado en la unidad vecinal N° 25. Lo anterior, mediante materialidad de hormigón HCV cubriendo un área de 1037.63 m<sup>2</sup>.

**MONTO:** \$125.783.557

**ENCARGADO:** Pablo Navarro.

**ESTADO DE SITUACIÓN:** Iniciativa postulada mediante Oficio N° 1700/41 de fecha 25.04.2024. Se encuentra corrigiendo observaciones emitidas por la URS con fecha 23.05.2024. **Fecha de entregas de las respuestas el día 07 de Junio.**

## PMU – LINEA EMERGENCIA

## REPOSICIÓN DE CALZADA ABRAHAM LINCOLN ENTRE TRIGAL Y EL CORTIJO

**DESCRIPCIÓN:** El proyecto contempla la reposición de pavimentos de la calle Abraham Lincoln (entre Av. El Cortijo - Trigal). Lo anterior, mediante hormigón HCV cubriendo un área de 1287.66 m<sup>2</sup> y una extensión de 155.14 metros lineales. Junto con lo anterior el proyecto contempla la instalación de soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas).

**MONTO:** \$143.224.799

**ENCARGADO:** Pablo Navarro.

**ESTADO DE SITUACIÓN:** Iniciativa postulada mediante Oficio N° 1700/190 de fecha 27.11.2023. Se encuentra corrigiendo observaciones emitidas por la Unidad Técnica del Programa con fecha 08.05.2024. **Fecha de entregas de las respuestas el día 13 de Junio.**

### REPOSICIÓN DE CALZADA THOMPSON, WILLIAMS Y RIVEROS

**DESCRIPCIÓN:** El proyecto contempla la reposición de pavimentos de los pasajes Teniente Williams (entre I. Carrera Pinto - Av. Independencia), pasaje Teniente Riveros (entre Teniente Williams - Teniente Thompson), pasaje Teniente Thompson (entre I. Carrera Pinto - Av. Independencia). Lo anterior, mediante hormigón HCV cubriendo un área de 576.56 m<sup>2</sup> y una extensión de 187.75 metros lineales, junto con lo anterior el proyecto contempla la instalación de soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas).

**MONTO:** \$75.086.265.

**ENCARGADO:** Pablo Navarro.

**ESTADO DE SITUACIÓN:** Iniciativa postulada mediante Oficio N° 1700/196 de fecha 13.12.2023. Se encuentra corrigiendo observaciones emitidas por la Unidad Técnica del Programa con fecha 09.05.2024. **Fecha de entregas de las respuestas el día 13 de Junio.**

### REPOSICIÓN DE CALZADA Y VEREDA; BARCELONA Y FLORENCIA

**DESCRIPCIÓN:** El proyecto contempla la reposición de pavimentos de los pasajes Barcelona (entre Bilbao - Diego Silva) y pasaje Florencia (entre Manaos - La Coruña). Lo anterior, mediante hormigón HCV cubriendo un área de 585.00 m<sup>2</sup> y una extensión de 195.00 metros lineales. Junto con lo anterior el proyecto contempla la instalación de soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas).

**MONTO:** \$77.397.726.

**ENCARGADO:** Pablo Navarro.

**ESTADO DE SITUACIÓN:** Iniciativa postulada mediante Oficio N° 1700/191 de fecha 27.11.2023. Se encuentra corrigiendo observaciones emitidas por la Unidad Técnica del Programa con fecha 23.04.2024. **Fecha de entregas de las respuestas el día 13 de Junio.**

### REPOSICIÓN DE CALZADAS PASAJES BERNA Y MARACAIBO

**DESCRIPCIÓN:** El proyecto contempla la reposición de pavimentos del pasaje Berna (entre Versalles - Tupungato) y Maracaibo (entre La Coruña - Berna). Lo anterior, mediante hormigón HCV cubriendo un área de 890.10 m<sup>2</sup> y una extensión de 296.10 metros lineales. Junto con lo anterior el proyecto contempla la instalación de soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas).

**MONTO:** \$102.637.574.

**ENCARGADO:** Pablo Navarro.

**ESTADO DE SITUACIÓN:** Iniciativa postulada mediante Oficio N° 1700/175 de fecha 02.11.2023. Se encuentra corrigiendo observaciones emitidas por la Unidad Técnica del Programa con fecha 23.04.2024. **Fecha de entregas de las respuestas el día 17 de Junio.**

### REPOSICIÓN DE CALZADA LA PUNTILLA ENTRE CRISTINA Y GENERAL GAMBINO

**DESCRIPCIÓN:** El proyecto contempla la reposición de la calzada del pasaje La Puntilla entre Cristina y General Gambino, ubicada en la Unidad Vecinal N°22. Lo anterior, mediante materialidad de hormigón HCV cubriendo un área 454.4 m<sup>2</sup>, junto con lo anterior el proyecto contempla la instalación de soleras y rebajes de veredas.

**MONTO:** \$65.807.896.

**ENCARGADO:** Pablo Navarro.

**ESTADO DE SITUACIÓN:** Iniciativa cuenta con elegibilidad técnica del programa desde el 07.05.2024.

### REPOSICIÓN DE CALZADA Y VEREDA MANIZALES

**DESCRIPCIÓN:** El proyecto contempla la reposición de pavimentos del pasaje Manizales (entre Av. Independencia - Granada). Lo anterior, mediante hormigón HCV cubriendo un área de 446.10 m<sup>2</sup> y una extensión de 148.70 metros lineales, junto con lo anterior el proyecto contempla la instalación de soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas).

**MONTO:** \$46.627.770.

**ENCARGADO:** Pablo Navarro.

**ESTADO DE SITUACIÓN:** Iniciativa cuenta con elegibilidad técnica del programa desde el 07.03.2024. .

### REPOSICIÓN DE CALZADA Y VEREDA OLIVAR Y LAS DALIAS

**DESCRIPCIÓN:** El proyecto contempla la reposición de pavimentos del pasaje Las Dalias (entre El Cortijo - Catalina de los Ríos) y pasaje Olivar (entre Los Acacios - Av. Cardenal Caro). Lo anterior, mediante hormigón HCV cubriendo un área de 576.00 m<sup>2</sup> y una extensión de 192.00 metros lineales, junto con lo anterior el proyecto contempla la instalación de soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas).

**MONTO:** \$76.271.076

**ENCARGADO:** Pablo Navarro.

**ESTADO DE SITUACIÓN:** Iniciativa cuenta con elegibilidad técnica del programa desde el 13.03.2024.

### REPOSICIÓN DE CALZADAS PASAJE QUIRIQUINA

**DESCRIPCIÓN:** El proyecto contempla la reposición de pavimentos del pasaje Quiriquina, entre Av. Ignacio Carrera Pinto y Las Vertientes, ubicado en la unidad vecinal N° 38. Lo anterior, mediante hormigón HCV cubriendo un área de 366.96 m<sup>2</sup>, junto con lo anterior el proyecto contempla la instalación de soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas).

**MONTO:** \$61.633.787

**ENCARGADO:** Pablo Navarro.

**ESTADO DE SITUACIÓN:** Iniciativa cuenta con elegibilidad técnica del programa desde el 12.02.2024.

### PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS LLAMADO 34°

#### SERVIU - MUNICIPAL

**DESCRIPCIÓN:** El proyecto considera la postulación a pavimentación de calzadas mediante hormigón HCV, aceras y accesos vehiculares en diversos puntos de la comuna.

**ENCARGADO:** Pablo Navarro – Freddy Hurtubia.

**ESTADO DE SITUACIÓN:** Iniciativa se encuentra en formulación, debe tener proyectos de ingenierías listos antes del 30.09.2024.

### • INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

#### FRIL

#### MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO HORACIO JOHNSON – DEL GRANITO UV N° 22

**DESCRIPCIÓN:** El proyecto contempla el mejoramiento de un espacio público de 790 m2 conformado por espacios de permanencia, áreas de circulación peatonal, iluminación y diversos equipamientos urbanos (escaños, basureros) y juegos infantiles. A Lo anterior, se incorporan el uso de distintos pavimentos: blandos, duros y rutas accesibles.

**MONTO:** \$193.998.000.

**ENCARGADO:** Freddy Hurtubia – Diego Hidalgo.

**ESTADO DE SITUACIÓN:** Iniciativa se encuentra en formulación, se debe ingresar al GORE antes de fines de mes de Julio.

#### MEJORAMIENTO PLAZA PASAJE 7 Y 8

**DESCRIPCIÓN:** El proyecto contempla el mejoramiento de un espacio público de 780 m2 conformado por espacios de permanencia, áreas de circulación peatonal, iluminación y diversos equipamientos urbanos, tales como: escaños, basureros, juegos y deporte. Lo anterior, contempla pavimentos blandos, duros y rutas accesibles.

**MONTO:** \$193.998.000.

**ENCARGADO:** Nicole Serrano – Diego Hidalgo.

**ESTADO DE SITUACIÓN:** Iniciativa se encuentra en formulación, se debe ingresar al GORE antes de fines de mes de Julio.

### MEJORAMIENTO PLAZA CAUQUENES

**DESCRIPCIÓN:** El proyecto contempla el mejoramiento de un espacio público de 780 m<sup>2</sup> conformado por espacios de permanencia, áreas de circulación peatonal, iluminación y diversos equipamientos urbanos, tales como: escaños, basureros, juegos y deporte. Lo anterior, contempla pavimentos blandos, duros y rutas accesibles.

**MONTO:** \$193.998.000.

**ENCARGADO:** Nicole Serrano – Diego Hidalgo.

**ESTADO DE SITUACIÓN:** Iniciativa se encuentra en formulación, se debe ingresar al GORE antes de fines de mes de Julio.

### MEJORAMIENTO PLAZA PDTE. CARRANZA / AIDA

**DESCRIPCIÓN:** El proyecto contempla el mejoramiento de un espacio público de 1210 m<sup>2</sup> conformado por espacios de permanencia, áreas de circulación peatonal, iluminación y diversos equipamientos urbanos, tales como: escaños, basureros, juegos y deporte. Lo anterior, contempla pavimentos blandos, duros y rutas accesibles.

**MONTO:** \$193.998.000.

**ENCARGADO:** Nicole Serrano – Diego Hidalgo.

**ESTADO DE SITUACIÓN:** Iniciativa se encuentra en formulación, se debe ingresar al GORE antes de fines de mes de Julio.

### PMU – LINEA EMERGENCIA

#### MEJORAMIENTO PLAZA ESPERANZA DEL PADRE HURTADO U.V. N°33

**DESCRIPCIÓN:** El proyecto considera la recuperación de 701.8 m<sup>2</sup>, incorporando mobiliario urbano, pavimentos, áreas de juego, áreas verdes y luminarias. El nuevo equipamiento mejorara las oportunidades de convivencia social y uso público. Emplazada en medio de zona residencial de la comuna.

**MONTO:** \$154.360.036.

**ENCARGADO:** Nicole Serrano.

**ESTADO DE SITUACIÓN:** Iniciativa cuenta con elegibilidad técnica del programa desde el 15.03.2024.

#### MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO LA PUNTILLA / JUAN MUÑOZ

**DESCRIPCIÓN:** El proyecto consiste en el mejoramiento del espacio público, generando nuevas áreas verdes, zonas de juego, luminarias, escaños, basureros, jardineras.

**MONTO:** \$74.819.662.

**ENCARGADO:** Freddy Hurtubia – Johanna Araya.

**ESTADO DE SITUACIÓN:** Iniciativa aprobada y financiada, con licitación desierta por ausencia de ofertas. Se solicitó a SUBDERE, mediante el Oficio N° 1700/30 de fecha 05.04.2024, la aprobación de recursos para suplementar proyecto. SUBDERE responde a la

solicitud mediante Oficio N° 1362/2024 de fecha 04.06.2024, mediante el cual aprueba la solicitud, correspondiendo ahora a la Municipalidad, adjuntar a la plataforma los antecedentes que justifican el aumento de recursos, para lo cual deben habilitar la plataforma. Actualmente, se está a la espera de la habilitación de la plataforma para enviar los antecedentes técnicos a revisión, una vez obtenido este incremento de presupuesto se procederá con una nueva licitación pública.

## **PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS, QUIERO MI BARRIO**

### **SEREMI MINVU**

#### **BARRIO - ENEAS GONEL, SECTOR 2**

**DESCRIPCIÓN:** Con fecha 02 de abril de 2019 se suscribió Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Conchalí y la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo la que fue aprobada mediante Resolución Exenta N°2109 de fecha 20 de agosto de 2019 y sanciona por Decreto Exento N°1.004 de fecha 06 de septiembre de 2019.

Mediante el Ord. N° 1700/21 y 22 de fecha 18.03.2024, de la Municipalidad de Conchalí, se solicita extensión de la vigencia del convenio de implementación del Programa de Recuperación de Barrios, que se lleva adelante en el barrio Eneas Gonel 2 de la comuna de Conchalí. En lo particular, se solicita la extensión del actual convenio de ejecución del Programa, con el propósito de contar con los plazos necesarios para el cumplimiento de los productos pendientes de la Fase III y realizar el cierre, tanto administrativo y financiero, de su ejecución.

Por lo anterior, nos responden mediante el Ord. 1189 de fecha 24.05.2024 de la Seremi Minvu, se informa conformidad para la contratación de un profesional jornada completa del área urbana o social, con el fin de dar término a los productos pendientes de Fase III.

El convenio actual se encuentra vigente hasta el 30 de septiembre 2024 y el presupuesto de implementación cuenta con recursos disponibles para contratar a un profesional por un monto bruto de \$1.560.000 hasta la fecha de término del actual convenio (30.09.2024).

**ENCARGADO:** Nicole Serrano.

**ESTADO DE SITUACIÓN:** Actualmente, el Oficio N° 1189 de fecha 24.05.2024 se encuentra en tramitación de Decreto. De manera paralela se envía cometido a honorario a la Dirección de Asesoría Jurídica para su revisión y posterior presentación en el concejo municipal para su aprobación. Esto se presentara el día 13 de Junio la espera de informe de DAJ.

#### **BARRIO – REMODELACIÓN PANAMERICANA NORTE U.V. N°4.**

**DESCRIPCIÓN:** Mediante Resolución Exenta N°1111 de fecha 07 de septiembre de 2020 que aprueba convenio de Implementación Barrio Remodelación Panamericana Norte U.V. N°4, del Programa Recuperación de Barrios, suscrito entre la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Conchalí, sancionada por Decreto Exento N°1011 del 27 de octubre de 2020.

Mediante el Oficio N° 1700/36 de fecha 19.04.2024, de la Municipalidad de Conchalí a Seremi Minvu, solicita la Extensión de Convenio Fase 2, del Programa Recuperación de Barrios, el convenio incorporará un plazo adicional para la fase II de 3 meses, desde el 01



de julio de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024. Además, se incorpora la Fase III que tendrá una duración de 4 meses para la ejecución continua de las Fases I, II y III, cuyo plazo para la ejecución de los productos será hasta el 31 de enero 2025.

**ENCARGADO:** Nicole Serrano.

**ESTADO DE SITUACIÓN:** De acuerdo a correo de fecha 04.06.2024 enviados por la Coordinadora Territorial del Programa, actualmente el nuevo convenio está en proceso de revisión en jurídica de la SEREMI e Incorpora la Fase III.

En términos de fechas se señala que:

- La Fase II se extiende hasta el 16 de octubre de 2024.
- Los productos de Fase III el equipo los debe elaborar y entregar con plazo máximo el 16 de febrero de 2025 (son 4 meses de Fase III).
- El convenio tendrá una vigencia hasta el 16 de noviembre de 2026, de manera de contar con los plazos necesarios para el cierre de la ejecución del Programa y el cierre administrativo y financiero del barrio.

## • INFRAESTRUCTURA DEPORTE

### FRIL

#### MEJORAMIENTO MULTICANCHA UNIDAD VECINAL 16

**DESCRIPCIÓN:** El proyecto contempla la extracción de pasto sintético, reconstrucción de cierre perimetral, ruta accesible, incluyendo también sus complementos como: demarcaciones, cierre de malla e iluminación.

**MONTO:** \$142.821.339

**ENCARGADO:** Freddy Hurtubia.

**ESTADO DE SITUACIÓN:** Iniciativa se encuentra en formulación, se debe ingresar al GORE antes del 30.07.2024.

#### MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO JUANITA AGUIRRE, UV N°27

**DESCRIPCIÓN:** El proyecto contempla la construcción de 608 m<sup>2</sup> de una multicancha de hormigón junto con las demarcaciones deportivas y cierre perimetral. Asimismo, considera el mejoramiento del recinto de camarines y bodegas ubicadas dentro del recinto deportivo. Lo anterior, incorpora las rutas accesibles, iluminación, equipamientos urbanos y deportivos.

**MONTO:** \$193.998.000

**ENCARGADO:** Freddy Hurtubia – Diego Hidalgo.

**ESTADO DE SITUACIÓN:** Iniciativa se encuentra en formulación, se debe ingresar al GORE antes del 30.07.2024.

- **INFRAESTRUCTURA ENERGÍA, ALUMBRADO PÚBLICO**

**PMB – LÍNEA ENERGIZACIÓN****CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO BANDEJÓN GRANADA**

**DESCRIPCIÓN:** El proyecto considerará a modo general la instalación de:

- 93 faroles tipo farol de tecnología led, de una potencia de 90 watts montados en postes metálicos redondos galvanizados de 10 cm de diámetro y 5 metros de altura.
- 6 empalmes eléctricos aéreos con capacidad de 10 a 16 a, con sus respectivos tableros eléctricos con protecciones termomagnéticas y diferenciales, montados en gabinetes tipo am1105.
- 1.109 metros lineales de red eléctrica subterránea, comprendida por ducto conduit pvc de 40 mm y conductores superflex de 6 mm del tipo aislación para uso subterráneo.
- Sistema de puesta a tierra para cada empalme y poste, por medio de una barra de cooperweld por cada poste de iluminación de empalme y tableros eléctricos.

**MONTO:** \$268.149.590.

**ENCARGADO:** Diego Hidalgo.

**ESTADO DE SITUACIÓN:** Iniciativa cuenta con elegibilidad técnica del programa desde el 19.12.2023.

**MEJORAMIENTO LUMÍNICO AREAS VERDES**

**DESCRIPCIÓN:** El proyecto considerará a modo general la instalación de:

- 66 faroles tipo farol de tecnología led, de una potencia de 60-90 referenciales watts montados en postes metálicos redondos galvanizados de 10 cm de diámetro y 4-5 metros de altura según especificaciones técnicas y planimetría de área a intervenir con sus respectivas protecciones diferenciales.
- La instalación de 48 postes ornamental de 4-5 metros de altura según especificaciones técnicas y planimetría de área a intervenir, con sus respectivos aterramientos.
- El recambio de 5 proyectores led de área según proyección.
- El retiro de 13 postes existentes en dependencias.
- El recambio de 10 luminarias peatonales tipo p3.
- 6 empalmes eléctricos aéreos con capacidad de 10 a 16 a, con sus respectivos tableros eléctricos con protecciones termomagnéticas y diferenciales, montados en gabinetes tipo am1105.
- El recambio de 3 tableros de control existentes a sector plaza Gertrudis.

- 685 metros lineales de red eléctrica subterránea, comprendida por ducto conduit pvc de 40 mm y conductores superflex de 6 mm del tipo aislación para uso subterráneo.
- sistema de puesta a tierra para cada empalme y poste, por medio de una barra de cooperweld por cada poste de iluminación de empalme y tableros eléctricos.

**MONTO:** \$239.762.132.

**ENCARGADO:** Diego Hidalgo.

**ESTADO DE SITUACIÓN:** Iniciativa cuenta con elegibilidad técnica del programa desde el 27.03.2024.

## **FNDR**

### **MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LUMINARIAS PÚBLICAS ETAPA I**

**DESCRIPCIÓN:** La alternativa de solución planteada, considera el recambio de las 5.069 luminarias actuales (peatonales y vehiculares) mayoritariamente de haluro metal, por luminarias LED. Así como también, la instalación de 82 empalmes y la instalación de nuevos tableros de alumbrado que permitan migrar el sistema tarifario actual (BT1 + BT2) a tarifa BT1 exclusivamente, considerando el cableado de los nuevos circuitos BT1. Además, se considera la normalización de 177 tableros existentes. Todo lo anterior, conforme a las especificaciones técnicas visadas por la subsecretaría de energía.

**MONTO:** \$3.483.286.

**ENCARGADO:** Diego Hidalgo – Johanna Araya.

**ESTADO DE SITUACIÓN:** Iniciativa fue reingresada con respuesta a observaciones mediante el Oficio N° 1700/58 del 29.05.2024. Se encuentra a la espera del nuevo Rate.

### **MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LUMINARIAS PÚBLICAS ETAPA II**

**DESCRIPCIÓN:** La alternativa de solución planteada, considera el recambio de las 4.802 luminarias actuales (peatonales y vehiculares) mayoritariamente de haluro metal, por luminarias LED. Así como también, la instalación de 77 empalmes y la instalación de nuevos tableros de alumbrado que permitan migrar el sistema tarifario actual (BT1 + BT2) a tarifa BT1 exclusivamente, considerando el cableado de los nuevos circuitos BT1. Además, se considera la normalización de 209 tableros existentes. Todo lo anterior, conforme a las especificaciones técnicas visadas por la subsecretaría de energía.

**MONTO:** \$3.549.209.855.

**ENCARGADO:** Diego Hidalgo – Johanna Araya.

**ESTADO DE SITUACIÓN:** Iniciativa se encuentra en formulación.

## • EDUCACIÓN, CULTURA Y PATRIMONIO

### FNDR

#### REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

**DESCRIPCIÓN:** La etapa a programar implica el diseño del proyecto de arquitectura y especialidades para la infraestructura de la biblioteca municipal de Conchalí, lo cual implica la realización de: estudios de topografía y mecánica de suelos. Proyecto de arquitectura, mobiliario, estructural, diseño de interiores, análisis vial básico, agua potable, alcantarillado, evacuación de aguas lluvias, eléctrico, seguridad, climatización, acústico, señaléticas, paisajismo. Además de considerar la contratación de revisor independiente de arquitectura y estructuras, y realización de participaciones ciudadanas, entre otros.

**MONTO:** \$141.536.000.

**ENCARGADO:** Johanna Araya.

**ESTADO DE SITUACIÓN:** Iniciativa se encuentra en formulación, se debe ingresar al GORE antes del 30.08.2024.

## B.- LICITACIONES

A continuación, se presentan en detalle del estado de situación de todas las iniciativas que lleva esta Dirección.

## • POSTULADAS EN PORTAL DE MERCADO PÚBLICO

Nº	NOMBRE LICITACIÓN	ID	APERTURA PROGRAMADA	MONTO	FECHA APROXIMADO CONCEJO
Nº1	"REPOSICIÓN DE VEREDAD EN CATALINA DE LOS RIOS Y ASUNCIÓN"	ID 2581-15-LP24	Miércoles, 29 de mayo de 2024	El presupuesto disponible para esta licitación asciende a <b>\$111.400.000, IVA incluido.</b>	27.06.2024
Nº12	"ADQUISICIÓN DE 4 AMBULANCIAS AEB PARA TRASLADO DE PACIENTES DE LOS CESFAM DE LA COMUNA DE CONCHALÍ"	ID 2581-9-LQ24	Lunes 10 de junio de 2024	El presupuesto total disponible, para la adquisición en licitación asciende a un monto de <b>\$290.312.000, IVA incluido.</b>	Primera semana de Julio
Nº13	"CONSERVACIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL, COMUNA DE CONCHALÍ"	ID 2581-14-LR24	Lunes 10 de junio de 2024	El presupuesto disponible para toda la obra es de <b>M\$445.375, IVA incluido.</b>	Segunda semana de Julio
Nº2	"REPOSICIÓN DE VEREDAS PASAJES 18 Y 19, UV30, COMUNA DE CONCHALÍ"	ID 2581-17-LP24	Lunes 24 junio de 2024	El presupuesto disponible de esta licitación es de <b>\$90.695.000 IVA incluido.</b>	18.07.2024
Nº3	"REPOSICIÓN DE VEREDAS EN PASAJE LAS NIEVES Y OTROS SECTORES, COMUNA DE CONCHALÍ"	ID 2581-16-LP24	Lunes 24 junio de 2024	El presupuesto disponible de esta licitación es de <b>\$110.062.000 IVA incluido.</b>	18.07.2025

Nº4	"REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE EL OLIVO. COMUNA DE CONCHALÍ"	ID 2581-20LQ24	Lunes 24 junio de 2024	El presupuesto disponible de esta licitación es de <b>\$184.644.334 IVA incluido.</b>	18.07.2025
Nº5	"REPOSICIÓN DE VEREDAS CATALINA, UV 13. COMUNA DE CONCHALÍ"	ID 2581-31-LP24	Lunes 24 junio de 2024	El presupuesto disponible de esta licitación es de <b>\$77.110.000 IVA incluido.</b>	18.07.2025
Nº6	"REPOSICIÓN DE VEREDAS UNIDAD VECINAL Nº05, COMUNA DE CONCHALÍ"	ID 2581-23-LQ24	Lunes 24 junio de 2024	El presupuesto disponible de esta licitación es de <b>\$176.625.000 IVA incluido.</b>	18.07.2025
Nº7	"REPOSICIÓN DE VEREDAS BARRIO VIVACETA - BARÓN, COMUNA DE CONCHALÍ"	ID 2581-18-LP24	Lunes 24 junio de 2024	El presupuesto disponible de esta licitación es de <b>\$117.271.000 IVA incluido.</b>	25.07.2024
Nº8	"REPOSICIÓN DE VEREDAS Av. Pedro Fontova, COMUNA DE CONCHALÍ"	ID 2581-22-LQ24	Lunes 24 junio de 2024	El presupuesto disponible de esta licitación es de <b>\$163.404.000 IVA incluido.</b>	25.07.2024
Nº9	"REPOSICIÓN DE VEREDAS Barón de Juras y Parral, COMUNA DE CONCHALÍ"	ID 2581-19-LQ24	Martes 25 de junio de 2024	El presupuesto disponible de esta licitación es de <b>\$184.950.000 IVA incluido.</b>	25.07.2024
Nº10	"REPOSICIÓN DE VEREDAS Ventura Laureda y Teniente Yavar. comuna de conchalí"	ID 2581-21-LQ24	Martes 25 de junio de 2024	El presupuesto disponible de esta licitación es de <b>\$174.731.000 IVA incluido.</b>	25.07.2024
Nº11	"REPOSICIÓN DE VEREDAS VARIAS CALLES UV 23 Y 43, COMUNA DE CONCHALÍ"	ID 2581-27-LQ24	Martes 25 de junio de 2024	El presupuesto disponible de esta licitación es de <b>\$151.314.000 IVA incluido.</b>	25.07.2024
Nº14	"ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO PARQUE LAS AMÉRICAS, COMUNA DE CONCHALÍ".	ID 2581-25-LP24	viernes, 12 de julio de 2024	El presupuesto disponible para la contratación del servicio es de <b>\$99.358.000, IVA incluido.</b>	01.08.2024
Nº15	"REPOSICIÓN DE CALZADAS PASAJE BARCELONA Y RIO MAGDALENA COMUNA DE CONCHALÍ"	ID 2581-11-LQ24	viernes, 12 de julio de 2024	El presupuesto disponible para esta licitación asciende a <b>\$137.100.000, IVA incluido.</b>	01.08.2024
Nº16	"REPOSICIÓN CALZADA PASAJE TOPOCALMA COMUNA DE CONCHALÍ"	ID 2581-12-LP24	viernes, 19 de julio de 2024	El presupuesto disponible para esta licitación asciende a <b>\$119.800.000, IVA incluido.</b>	01.08.2024
Nº 17	SEGURO DE BIENESTAR DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	ID 2581-8-LR24		El presupuesto disponible para esta licitación asciende a <b>\$375.000.000, IVA incluido</b>	Se encuentra en proceso de Evaluación, Se presentara a Concejo Municipal el día 13 de Junio

- **LICITACIONES FORMULADAS Y EN PROCESO DE APROBACION DE JURIDICO Y CONTROL**

#### DIRECCIÓN DE CONTROL

En esta Dirección se encuentran las siguientes Base Administrativas:

- a. **MEJORAMIENTO PLAZA SAGITARIO, UV N° 10 COMUNA DE CONCHALÍ**, fuente de financiamiento Seguridad Publica – PMU por un Monto de \$154.370.000, IVA incluido. ID de Mercado Público 2581-30-LQ24. Remitido a Decretar el día 05 de Junio.
- b. **MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO SECTOR ERNESTO RIED UV 29, COMUNA DE CONCHALÍ**, fuente de financiamiento Seguridad Publica – PMU por un Monto de \$133.990.000.-, IVA incluido. ID de Mercado Público 2581-32-LQ24. Remitido a Decretar el día 05 de Junio.
- c. **MEJORAMIENTO PLAZA ABRAHAM LINCOLN – PINO UV. 34-35 , COMUNA DE CONCHALÍ**, fuente de financiamiento Seguridad Publica – PMU por un Monto de \$122.940.000, IVA incluido. ID de Mercado Público 2581-13-LP24. Remitido a Decretar el día 29 de Mayo.
- d. **MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS PEATONALES, BANDEJÓN JULIO MONTT SALAMANCA U.V. N°30, CONCHALÍ**, fuente de financiamiento Seguridad Publica – PMU por un Monto de \$88.720.000, IVA incluido. ID de Mercado Público 2581-26-LP24. Remitido a Decretar el día 29 de Mayo.
- e. **CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA BARÓN DE JURAS REALES, UV N°35, COMUNA DE CONCHALÍ**, fuente de financiamiento Municipal, por un monto de \$129.000.000, IVA incluido ID de Mercado Público 2581-24-LP24. Remitido a Decretar el día 29 de Mayo.
- f. **REPOSICIÓN DE CALZADA Y ACERA PSJE CERRO TOLOLO ENTRE CATALINA Y GENERAL GAMBINO, COMUNA DE CONCHALI**, fuente de financiamiento Municipal, por un monto de \$80.000.000, IVA incluido ID de Mercado Público 2581-33-LP24. **Está a la espera de aprobación de Modificación Presupuestaria N° 9** y con este se solicitara Decretar la Licitación.
- g. **ADQUISICIÓN DE UN MINICARGADOR CON ADITAMENTOS PARA LA FLOTA MUNICIPAL**, fuente de financiamiento municipal por un monto de \$85.000.000, IVA incluido ID de Mercado Público 2581-28-LP24. Remitido a Decretar el día 07 de Junio.

#### DIRECCIÓN DE JURIDICO

En esta Dirección se encuentran las siguientes Base Administrativas:

- a. **ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ** fuente de financiamiento Municipal, por un monto \$144.000.000. IVA incluido ID de Mercado Público 2581-29-LQ24, se encuentra en revisión de DAJ desde el 30 de Mayo.

**En SECPLA se encuentra en proceso de elaboración de Bases relativo a:**

- a. Registro Social de Hogares, **fecha de entrega la Dirección jurídica el día 14 de Junio.**  
Profesional Responsable: **Daniel Arce**
- b. Asistencia Técnica Veredas VI Etapa, **fecha de entrega la Dirección jurídica el día 14 de Junio.** Profesional Responsable: **Francisco Carrobles**

### **C.- PLAN REGULADOR**

A continuación, se presentan en detalle del estado de situación del Plan Regulador y las Obras del Eje Independencia,

#### **ESTUDIO MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL CONCHALÍ. ESTADO**

1	Elaborar decreto ampliación plazo Etapa 5 MPRC	<b>PENDIENTE</b>
2	Seguimiento a regularización administrativa contrato MPRC	<b>PENDIENTE</b>
3	Seguimiento informe jurídico de respuesta a memo 139-A de Secpla	<b>PENDIENTE</b>
4	Seguimiento a RESPUESTA por parte GORE a estado pago N°4	<b>PENDIENTE, SIN RESPUESTA DEL GORE</b>
5	Envío informe ambiental ORD N° 1000/116 fecha 29 mayo 2024 Alcaldía	<b>REALIZADO</b>
6	Envío estado pago N°4 a gore ORD N° 1700/57 fecha 22 mayo 2024 Secpla	<b>REALIZADO</b>

#### **PROYECTO CORREDOR INDEPENDENCIA**

1	MEMO de Notificación a Alcalde sobre remoción de plaza Gladys Marin, por proyecto corredor	<b>EN PROCESO</b>
2	Evaluar rediseño con Serviu, sector Avda independencia/Los zapadores.	<b>PENDIENTE</b>
3	Seguimiento a punto de atención consultas vecinos- inducción personal de DOM	<b>REALIZADO</b>
4	Estudio y organización de documentos y planimetrías del proyecto, enviadas por Serviu 2024	<b>EN PROCESO</b>

## D.- OTROS TEMAS RELEVANTES DE SECPLA

### SUBVENCIONES

Resumen del estado de situación de las subvenciones, en Anexo N° 1 el detalle de estos: **Profesional**

**Responsable:** Antonio Roman.

CRF	ORG.	SOLICITADO C/O (1)	SOLICITADO S/O (2)	OTORGADO (3)	% DE LO SOLICITADO
🌀	ONG Red OSS			\$ 3.000.000	1,9%
🌀	Araucanía TDM			\$ 982.330	0,6%
✓	Unión Comunal de Centros de Madres y Agrupaciones de Mujeres		\$ 9.650.000		6,2%
✓	Unión Comunal del Adulto Mayor		\$ 3.090.000		2,0%
✓	Unión Comunal de Centros de Madres Conchalí Norte		\$ 3.586.760		2,3%
✓	Defensa Civil de Chile		\$ 10.961.483		7,0%
✓	ANACROJ		\$ 1.500.000		1,0%
✓	Fundación Las Rosas		\$ 10.000.000		6,4%
✓	PANAUT		\$ 614.890		0,4%
✓	Fundación Cristo Vive		\$ 4.000.000		2,6%
✓	Rayo Azul Twister		\$ 7.000.000		4,5%
✓	Agrupación Almas Cuequeras		\$ 4.162.440		2,7%
✓	Copihues de mi Alma		\$ 2.500.000		1,6%
✓	Traful		\$ 614.812		0,4%
✓	Presente y Futuro		\$ 2.292.500		1,5%
✓	JJVV UV N° 28 Pobl. J. Aguirre		\$ 2.000.000		1,3%
✓	Kaiju UV N° 7		\$ 4.190.075		2,7%
✓	Unión Sacramento		\$ 2.000.000		1,3%
✓	CD Rowdy		\$ 1.550.000		1,0%
✓	Aires de mi Tierra		\$ 3.240.000		2,1%
✓	Proyección Naranja		\$ 900.000		0,6%
✓	JJVV UV N° 10 Villa Don Pedro		\$ 4.425.515		2,8%
✓	CM Ada Pilar Urrutia Aldunate		\$ 3.583.328		2,3%
✗	Unión Comunal de Juntas de Vecinos	\$ 5.000.000			0,0%
✗	EFC Conchalí	\$ 41.500.000			0,0%



×	Antileo	\$ 1.500.000			0,0%
×	CM Población El Carmen	\$ 250.000			0,0%
×	L. León & F. Bustos (Fenix)	\$ 22.079.800			0,0%
	<b>Gastos totales</b>	<b>\$ 70.329.800</b>	<b>\$ 81.861.803</b>	<b>\$ 3.982.330</b>	<b>TOTAL (1+2+3)</b> <b>\$ 156.173.933</b>
	<b>PRESUPUESTO VIGENTE</b>			<b>\$ 40.000.000</b>	
	<b>PRESUPUESTO DISPONIBLE</b>			<b>\$ 36.017.670</b>	

## PROYECTOS FONDO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Contenido Memorándum 269/05.06.2024, en respuesta a Memorándum 591/31.05.2024 DIDECO, cuya MAT.: Se remiten Evaluaciones Técnicas de proyectos Presupuestos Participativos 2024 por medio de fichas, esto dentro de lo estipulado en el numeral 8.7 de las bases, indicando la aprobación (elegibilidad) o rechazo de los proyectos presentados. Funcionario ha estado a cargo de las citaciones y coordinaciones entre SECPLA, DOM, DISEPU y DIMAO para poder avanzar dentro de los plazos del cronograma anual.

En ese sentido, cabe recordar dentro de lo informado en el Memo 240/24.05.2024 SECPLA que:

- A 11 propuestas se les solicitó subsanar observaciones.
- A 4 propuestas se les indicó que no poseen observaciones, por lo tanto es factible su realización y elegible para avanzar a la siguiente fase del proceso según Bases.

Ahora bien, una vez recibidas las observaciones se señala que:

- 15 propuestas han obtenido su factibilidad al haberse resuelto sus observaciones.

PROYECTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2024							
Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	AMBITO DE POSTULACIÓN	BARRIO	UV	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO SOLICITADO	FACTIBILIDAD DE LA INICIATIVA
1	NUEVOS OJOS PARA NUESTRO BARRIO	PREVENCION SITUACIONAL SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN	VIVACETA BARÓN	8	24 CÁMARAS DE SEGURIDAD	\$29.720.000	ELEGIBLE
2	UNIDOS POR MEJORES PLAZAS	ÁREAS VERDES	VIVACETA BARÓN	6	MEJORAMIENTO 3 PLAZAS	\$29.876.591	ELEGIBLE
3	ALARMAS COMUNITARIAS SUEÑO DE NUESTRO BARRIO	PREVENCION SITUACIONAL ALARMAS	VIVACETA BARÓN	5	INSTALACION 218 KITS DE ALARMAS COMUNITARIAS	\$29.882.071	ELEGIBLE
4	ZAPADORES UN SENDERO MAS SEGURO PARA LAS COMUNIDADES	PREVENCION SITUACIONAL LUMINARIAS	VIVACETA BARÓN	8	INSTALACION DE 32 LUMINARIAS LED CON POSTES	\$30.000.000	ELEGIBLE
5	MAS LUZ	PREVENCION SITUACIONAL LUMINARIAS	VESPUCIO ORIENTE	22	64 LUMINARIAS LED CON GANCHO PEATONAL	\$30.000.000	ELEGIBLE

6	JUNTOS CON LA SEGURIDAD, UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO	PREVENCIÓN SITUACIONAL SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN, ALARMAS Y LUMINARIAS	VESPUCIO ORIENTE	38	32 CÁMARAS DE SEGURIDAD, 63 LUMINARIAS LED, 8 ALARMAS COMUNITARIAS Y 8 MEGAFONOS	\$25.947.560	ELEGIBLE
7	TE PILLAMOS PO COMPADRE	PREVENCIÓN SITUACIONAL SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN	EL CORTIJO	34 Y 35	INSTALACIÓN DE 90 CÁMARAS EN 45 PUNTOS	\$29.980.000	ELEGIBLE
8	LA SEGURIDAD ES PRIMERO	PREVENCIÓN SITUACIONAL SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN	EL CORTIJO	30, 31, 32, 44 Y 45	INSTALACIÓN DE 160 CÁMARAS DE SEGURIDAD SOLARES	\$29.999.424	ELEGIBLE
9	JUANITA AGUIRRE SEGURA	PREVENCIÓN SITUACIONAL SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN, ALARMAS, LUMINARIAS	JUANITA AGUIRRE	26	40 CÁMARAS SOLARES, 50 ALARMAS Y 200 FOCOS SOLARES CON SENSOR DE MOVIMIENTO	\$30.000.000	ELEGIBLE
10	MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN CANCHA DEPORTIVA	INSTALACIONES DEPORTIVAS	BALNEARIO	17	RECAMBIO DE CARPETA DEPORTIVA PASTO SINTÉTICO	\$11.662.000	ELEGIBLE
11	LA VILLA SE ILUMINA	PREVENCIÓN SITUACIONAL LUMINARIAS	BALNEARIO	39	INSTALACIÓN DE 64 LUMINARIAS LED	\$30.000.000	ELEGIBLE
12	MÁS SEGURIDAD PARA NUESTROS VECINOS	PREVENCIÓN SITUACIONAL ALARMAS	SUR	16	INSTALACIÓN 80 KITS DE ALARMAS	\$30.000.000	ELEGIBLE
13	ILUMINANDO NUESTRA VILLA PARA SU SEGURIDAD	PREVENCIÓN SITUACIONAL LUMINARIAS	SUR	10	INSTALACIÓN DE 64 LUMINARIAS LED CON GANCHO	\$30.000.000	ELEGIBLE
14	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA PARQUE SANTA MONICA	INSTALACIONES DEPORTIVAS	SUR	1	RECAMBIO DE CARPETA DEPORTIVA PASTO SINTÉTICO	\$26.075.566	ELEGIBLE
15	UNIÉNDONOS CON CÁMARAS POR NUESTRA SEGURIDAD	PREVENCIÓN SITUACIONAL SISTEMA DE TELEPROTECCIÓN	CENTRAL	9	INSTALACIÓN DE 144 CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA	\$29.959.916	ELEGIBLE

## INFORME PROGRAMACIÓN FINANCIERA GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO

Mes a mes tras coordinación entre Directores SECPLA y DOM debe remitirse al Mandante Gobierno Regional Metropolitano de Santiago la programación financiera de los proyectos financiados dentro de la modalidad FNDR, informe que debe enviarse a contraparte profesional GORE RM antes de los días 25 de cada mes según instructivo, este informe es netamente referencial y permite a Gobierno Regional Metropolitano programar sus finanzas. **Profesional Responsable Antonio Roman**

## FICHAS MENSUALES PROYECTOS FNDR – FRIL GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO

Según en lo estipulado en los Convenios de Transferencias de recursos de esta modalidad debe remitirse mensualmente un informe antes de los días 25 de cada mes con información del avance físico y financiero de cada uno de estos proyectos que se encuentran transferidos a este municipio. **Profesional Responsable Antonio Roman.**

### INFORME PRIMER SEMESTRE 2024

Se debe dar cumplimiento a la normativa vigente sobre las gestiones institucionales realizadas de la Municipalidad y CORESAM durante el primer semestre del año 2024, por lo cual Dirección de Secpla debe solicitar mediante memorándum el envío de información necesaria para la confección del Informe respectivo del Primer Semestre, a saber:

- Acciones llevadas a cabo en relación con los objetivos y metas establecidas en el PLADECO 2021-2025.
- CORESAM debe remitir asimismo, su Ejecución Presupuestaria del primer semestre de 2024.
- Otra información que considere relevante de mencionar y que no esté incluida en los puntos anteriores.

Se enviará formato Excel con planilla del Plan Anual de Gestión 2023 para completar la información requerida y también se complementará con la información recogida el último año 2023 a modo de referencia, se espera recepción de la documentación el martes 09.07.2024.: **Esto esperara mi regreso**

### ACTA DE TRASPASO DE GESTIÓN

Al respecto según lo señalado en el Memo 102/2024 debe remitirse lo indicado en los numerales 2 y 5, además de aquellos instrumentos o informaciones que se consideren relevantes para este proceso como hechos relevantes. En ese sentido, podemos señalar el siguiente avance a partir de lo derivado oportunamente a Administración Municipal.

CHECKLIST MEMO 102/2024 ALCALDÍA				
ACTA DE TRASPASO DE GESTIÓN				
Nº	ASPECTO	PERIODO COMPRENDIDO	PLAZO	ENVIADO
1	INFORMES SEMESTRALES PLAN ANUAL DE GESTIÓN	PRIMER SEMESTRE 2021	31/05/2024	✓
2		SEGUNDO SEMESTRE 2021	31/05/2024	✓
3		PRIMER SEMESTRE 2022	31/05/2024	✓
4		SEGUNDO SEMESTRE 2022	31/05/2024	✓
5		PRIMER SEMESTRE 2023	31/05/2024	✓
6		SEGUNDO SEMESTRE 2023	31/05/2024	✓
7		PRIMER SEMESTRE 2024	30/09/2024	
8	INVERSIONES EFECTUADAS	2021 - 2023	31/05/2024	✓
9		2024	05/12/2024	

HECHOS RELEVANTES				
10	CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2021	31/05/2024	✓
11		2022	31/05/2024	✓
12		2023	31/05/2024	✓
13	ESTADO DE SITUACION LICITACIONES PUBLICAS	AL 30-11-2024	05/12/2024	
14	MEMORIAS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL	2021	31/05/2024	✓
15		2022	31/05/2024	✓
16		2023	31/05/2024	✓
17		2024	31/05/2024	✓
18	MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL	AL 05/12/2024	05/12/2024	
19	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2024	AL 05/12/2024	05/12/2024	
20	PIIMEP	AL 05/12/2024	05/12/2024	
21	PLADECO 2021-2025	AL 31/05/2024	31/05/2024	✓
22	POLÍTICAS DE INVERSIONES	2021	31/05/2024	✓
23		2022	31/05/2024	✓
24		2023	31/05/2024	✓
25		2024	31/05/2024	✓
26	INFORME TRIMESTRAL POLITICA DE INVERSIONES	PRIMER TRIMESTRE 2024	31/05/2024	✓
27		SEGUNDO TRIMESTRE 2024	30/09/2024	
28		TERCER TRIMESTRE 2024	05/12/2024	

Al cumplirse lo señalado según el plazo estipulado, la próxima entrega considerada para el 30.09.2024 debe consignar el informe semestral del plan anual de gestión respecto al Primer Semestre 2024.

#### INFORME SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTADO DE AVANCE DE LA POLITICA DE INVERSIONES Y ADQUISICIONES ES REALIZADAS ENTRE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2024

Esto será entregado al Concejo Municipal entre las sesiones 04 y 07 de Julio. **Profesionales Responsable:** Nicol Serrano y Daniel Arce.

APOYO A DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA REVISION DE LOS PROYECTOS FIDOF Y FONDEVE. SE LES SOLICITO QUE LAS VISITAS EN TERRENO DE LOS PROYECTOS EAN DOS VECES EN LA SEMANA Y SOLO EN LA MAÑANA YA QUE HAY OTRAS PRIORIDADES FIJADAS CON ANTERIORIDAD.

**Maria Teresa Arroce R.**  
**Directora de Secpla**

