



PLANILLA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION AÑO 2021

Nº	Nombre de la Obra	I.D.	FONDO	Nº D.E aprobación Adjudicacion	Nº D.E. aprueba Contrato	Monto \$ Original	Monto \$ Final	Aumento de Obra \$	Acta de inicio	Acta de Recepcion Provisoria (Termino)	Acta de Recepcion Final
1	Conservacion Veredas Etapa III, diseño proy. Ingeniería	2581-9-LR18	FNDR	D.E. Nº 111, 06/02/19	247, 07/03/19 420, 24/04/20	\$ 1.313.746.360	\$ 1.300.260.387 \$ 13.485.973		07/03/2019 05/07/2019	08/04/2020 may-20	
2	Conservacion Infraestructura Esc. D-139	2581-20-LR19	FNDR	465, 06/05/20	521, 04/06/20	\$ 275.788.238	\$ 254.897.017		04/06/2020	21/12/2020 04/01/2021	
3	Construccion Espacio Mujer	2581-10-LR20	FNDR	709, 13/08/20		\$ 1.433.317.840			23/11/2020		
4	Recorr. Patrimonial P. Fontova	2581-7-LR20	FNDR	689, 06/08/20	825, 14/09/20	\$ 323.642.588	\$ 323.642.588		27/10/2020	16/03/2021 14/04/2021	
5	Mejoramiento Platabanda Area Varde U.V. 38	2581-32-LP-19	PMU	268, 12/03/20	402, 17/05/20	\$ 49.971.325	\$ 49.971.325		05/10/2020	27/12/2020	
6	Reparación de Baches de Emergencia en Veredas, Barrios Cortijo, Balneario, Vespucio Oriente, Vivaceta-Barón y Juanita Aguirre, de Conchalí.	2581-14-LQ20	PMU	723, 21/08/20	879, 06/10/20	\$ 54.497.401	\$ 54.497.401		07/10/2020		
7	Reparación de Baches de Emergencia en Veredas, Barrios Central y Sur, comuna de Conchalí.	2581-14-LQ20	PMU	723, 21/08/20	898, 06/10/20	\$ 50.888.323			07/10/2020		
8	Mejoramiento de Infra. de Plaza Bicentenario	2581-13-LQ20	PMU	1.129, 10/11/20	1.205, 17/12/20	\$ 58.472.399			22/12/2020	15/03/2021	
9	Mejoramiento de Espacio Público Cencerro	2581-13-LQ20	PMU	1.129, 10/11/20	1.176, 26/11/20	\$ 55.874.616			11/12/2020		
10	Reposición Veredas de Hasparren, Lanin y Anolia	2581-12-LQ20	PMU	716, 18/08/20	939, 14/10/20	\$ 53.761.312			21/10/2020		
11	Reposición Veredas de Conchalí, B. Copacabana	2581-12-LQ20	PMU	716, 18/08/20		\$ 51.834.495			09/11/2020		
12	Repos. Veredas Corb. Esmeralda y Grum. Cabrales	2581-12-LQ20	PMU	716, 18/08/20	938, 14/10/20	\$ 50.657.068			21/10/2020		
13	Mejoram.Sistema Alumb. Publico Plazas: Cacique, Sol Naciente, H. Propio, Dr. Asenjo	2581-15-LP20	PMU PMB	784, 03/09/20	895, 05/10/20	\$ 63.259.210			09/11/2020	16/04/2021	
14	"MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS EN PLAZAS: LIGNITO-MERCURIO, UNESCO, MANIZALES, FERRADA Y BANDEJON DIEGO SILVA"	2581-31-LQ19	PMB	688, 06/08/20	786, 03/09/20	\$ 175.528.312			05/10/2020	02/02/2021	
15	CONSERVACIÓN DE VEREDAS ETAPA IV	2581-33-LR19	FNDR	526, 05/06/20	601, 09/07/20	\$ 1.004.174.581			09/09/2020		
16	Adquisición de proyecto de mejoramiento Edificio Mil.	2296-57-LE20	Municipal	Resolución 138, 03/06/20	600, 09/07/20	\$ 9.421.555	\$ 9.421.555		10/08/2020	28/09/2020	